

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		桦南县闫家镇2025年中央财政以工代赈项目		项目负责人及电话	刘艳18545436669
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位	闫家镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		696	
		其中: 财政拨款		696	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	修建水泥路共1.641km，整修衬砌路边沟总长度17.816km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	修建水泥路		1.641km
			整修衬砌路边沟		17.816km
		质量指标	项目（工程）合格率		100%
		时效指标	项目（工程）当年开工率		100%
			项目（工程）当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		696万元
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放		≥110万元
		社会效益指标	受益脱贫户数		165户
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%

绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		桦南县闫家镇2025年中央财政以工代赈项目		项目负责人及电话		刘艳18545436669	
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位		闫家镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		696			
		其中: 财政拨款		696			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	修建水泥路共1.641km，整修衬砌路边沟总长度17.816km。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	修建水泥路				1.641km
			整修衬砌路边沟				17.816km
		质量指标	项目（工程）合格率				100%
		时效指标	项目（工程）当年开工率				100%
			项目（工程）当年完工率				100%
		成本指标	项目总投资				696万元
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放				≥110万元
		社会效益指标	受益脱贫户数				165户
		可持续影响指标	工程设计使用年限				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				96%

附件

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		桦南县闫家镇2025年中央财政以工代赈项目				项目负责人		刘艳18545436669	
主管部门		桦南县发展和改革委员会				实施单位		闫家镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别					年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:					696	214.33	30.79%
		其中:财政拨款					696	214.33	30.79%
		其他资金							
年度目标	修建水泥路共1.641km, 整修衬砌路边沟总长度17.816km。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	修建水泥路	1.641km	1.641km	1.641km			
			整修衬砌路边沟	17.816km	14.5km	17.816km	项目正在实施中		
		质量指标	项目(工程)合格率	100%	——	100%	项目正在实施中		
		时效指标	项目(工程)当年开工率	100%	100%	100%			
			项目(工程)当年完工率	100%	——	100%	项目正在实施中		
		成本指标	项目总投资	696	214.33	696	项目正在实施中		
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放	≥110万元	79.57万元	≥110万元	项目正在实施中		
		社会效益指标	受益脱贫户数	165户	——	165户	项目正在实施中		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	≥10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	——	96%	项目正在实施中		

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		桦南县闫家镇2025年中央财政以工代赈项目				项目负责人	刘艳18545436669		
主管部门		桦南县发展和改革局				实施单位	桦南县闫家镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
		年度资金总额:					696	674.99	96.98%
		其中: 财政拨款					696	674.99	96.98%
		其他资金							
年度总体目标	修建水泥路共1.641km，整修衬砌路边沟总长度17.816km。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	修建水泥路	1.641km	1.641km	1.641km			
			整修衬砌路边沟	17.816km	17.816km	17.816km			
		质量指标	项目（工程）合格率	100%	100%	100%			
			时效指标	项目（工程）当年开工率	100%	100%	100%		
		项目（工程）当年完工率		100%	100%	100%			
			成本指标	项目总投资	696	674.99	696	质保金未付	
		效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放	≥110万元	110万元	110万元		
	社会效益指标		受益脱贫户数	165户	165户	165户			
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	≥10年	≥10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	96%	96%			

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		桦南县闫家镇2025年中央财政以工代赈项目		项目负责人及电话		刘艳18545436669			
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位		桦南县闫家镇人民政府			
资金情况 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	696	674.99	10	0.969813218	9		
		其中:财政拨款	696	674.99	-	0.969813218	-		
		其他资金			-		-		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		修建水泥路共1.641km; 整修衬砌路边沟总长度17.816km。		修建水泥路共1.641km; 整修衬砌路边沟总长度17.816km。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完 成原 因及 拟采 取 的 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建水泥路		10	1.641km	1.641km	10	
			整修衬砌路边沟		10	17.816km	17.816km	10	
		质量指标	项目(工程)合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)当年开工率		5	100%	100%	5	
			项目(工程)当年完工率		5	100%	100%	5	
		成本指标	资金总额		10	696万元	674.99万元	9	质保金未付
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	劳务报酬发放		10	110万元	110万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数		10	165户	165户	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10	≥10年	10年	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫户满意度		10	96%	96%	10	
总分(100分)					98				