

桦南县

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		明义乡永昌村边沟及水泥路建设项目		项目负责人及电话		金圣涵 13115544313			
主管部门		黑龙江省民族宗教事务委员会		实施单位		桦南县民族宗教事务局			
资金情况 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	74	58.16	10	0.785945946	10		
		其中:财政拨款	74	58.16	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		新建村内水泥路0.5公里;新建路边沟1.3公里		新建村内水泥路0.5公里;新建路边沟1.3公里					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成 原因及 拟采取 的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建水泥路		10	≥0.5公里	0.5公里	10	
			新建路边沟		10	≥1.3公里	1.3公里	10	
		质量指标	工程建设验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	各阶段工作完成率		10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总投资		10	74万元	58.16万元	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	方便居民生产生活		30	≥60户	60户	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益脱贫户满意度		10	≥90%	90%	10	
总分(100分)					98				