

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年农田路建设项目		项目负责人及电话		付立臣 15945898656			
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县乡村振兴局			
资金情况 （万元）			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	140	128.2	10	91.57%	9		
		其中：财政拨款	140	128.2	—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，新建设农田路8.9公里		为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，新建设农田路8.9公里					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成 原因及 拟采取 的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建农田路		10	≥8.9公里	8.9公里	10	
		质量指标	项目（工程）合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）当年开工率		10	100%	100%	10	
			项目（工程）当年完工率		10	100%	100%	10	
		成本指标	资金总额		10	140万元	128.2万元	9	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受益农户户数		30	≥112户	112户	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		10	100%	100%	10	
总分（100分）					98				