

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年村内水泥路建设项目		项目负责人及电话		付立臣 15945898656		
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县乡村振兴局		
资金情况 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	421	421	10	1	10	
		其中：财政拨款	421	421	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体 目标		年初设定目标	年度总体目标完成情况综述					
		为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，新建村内水泥路5.8公里	为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，新建村内水泥路5.8公里					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成 原因及 拟采取 的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建村内水泥路	10	≥5.8公里	5.8公里	10	
		质量指标	项目（工程）合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）当年开工率	10	100%	100%	10	
			项目（工程）当年完工率	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金总额	10	421万元	421万元	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受益农户户数	30	≥368户	368户	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	100%	100%	10	
总分（100分）				100				