

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		桦南县2023年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目		项目负责人及电话		王怀龙 15326572111			
主管部门		桦南县发展和改革局		实施单位		桦南县区域经济振兴发展服务中心			
资金情况 （万元）			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	710	709.16	10	0.9988169	10		
		其中：财政拨款	710	709.16	—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		整修村砌路边沟23.16公里		整修村砌路边沟23.16公里					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	整修村砌路边沟		10	23.16公里	23.16公里	10	
		质量指标	项目（工程）合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）当年开工率		10	100%	100%	10	
			项目（工程）当年完工率		10	100%	100%	10	
		成本指标	资金总额		10	710万元	709.16万元	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	劳务报酬发放		10	≥79万元	86万元	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10	≥10年	≥10年	10	
		社会效益指标	受益群众户数		5	1132户	1132户	5	
			受益脱贫户数		5	249户	249户	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		10	96%	96%	10	
	总分（100分）					100			