

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		孟家岗功兴村基础设施项目		项目负责人及电话		付立臣 15945898656			
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县乡村振兴局			
资金情况 （万元）			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	23. 73	22. 5	10	94. 82%	9		
		其中：财政拨款	23. 73	22. 5	—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，建设村内路边沟0. 64公里。		为扎实有效地推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业合作，建设村内路边沟0. 64公里。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成 原因及 拟采取 的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设路边沟		10	≥0. 64公 里	0. 64公里	10	
		质量指标	项目（工程）合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）当年开工率		10	100%	100%	10	
			项目（工程）当年完工率		10	100%	100%	10	
		成本指标	资金总额		10	23. 73万元	22. 5万元	9	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户户数		30	≥23户	23户	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		10	≥96%	96%	10	
总分（100分）					98				